



## Plano Diretor de Obras Emergenciais do IOC

Apresentado pela diretoria ao Conselho Ampliado em 1/6/2005

Aprovado pelo Conselho Deliberativo em 6/7/2005

### I) Solução para os problemas de espaço do Pav Carlos Chagas (DUBC, Protozoologia, Entomologia)

- Descartada a ocupação do prédio antigo da Escola Politécnica (cedido à ENSP)
- Compromisso de finalização da obra do quinto andar: 30 de setembro; bancadas licitadas e em fase de entrega (R\$240 mil), mobiliário não comprado (R\$ 340 mil): a negociar com Gadelha
- Compromisso de cessão de 3 prédios de Far-Manguinhos como área definitiva para DUBC e Protozoologia: área total: total: 2400 m<sup>2</sup> 800+800+828. Ocupação a estudar, prevendo outras possíveis incorporações (cada pavimento do Pav Carlos Chagas=518m<sup>2</sup> total/ 415 m<sup>2</sup> util)
- Perspectiva de expansão do Depto de Entomologia no Pav Carlos Chagas reformado, para atendimento de todas as suas necessidades (acréscimo do terceiro e/ou segundo andares)
- Aceite de ocupação provisória do prédio do CESTEHE (537m<sup>2</sup> de área administrativa; 646m<sup>2</sup> de área laboratorial): *“Embora as contrariedades em relação ao orçamento apresentado para adequação do CESTEHE permanecessem, a proposta de ocupação geral do CESTEHE foi considerada satisfatória desde que as condições mínimas de biossegurança sejam atendidas e que os problemas de infiltração sejam sanados.”*
- Compromisso de mudança das equipes do segundo andar para o quinto e re-ocupação pelo DUBC até a transferência definitiva para Far-Manguinhos.
- Exigência do comprometimento oficial da área a ser ocupada no prédio da produção de Far-Manguinhos, com cronograma de decisões que finalize em 2005.
- Reforma completa do 4o, 3o, 2o e 1o andares do Pav. Carlos Chagas.
- Perspectiva de re-instalação de um auditório no térreo.
- Perspectiva de instalação de um laboratório multi-uso no térreo, para abrigar equipes em transição

### II) Problemas de espaço dos 10 novos laboratórios que foram credenciados:

1. Biologia Molecular de Insetos: Pav 26- pede ampliação
2. Fisiol e Controle de Artrópodes Vetores: Provisório: IBEx; definitivo: P C Chagas
3. Comunicação Celular – Provisório: 108; Definitivo – a resolver
4. Epidemiologia Molecular de doenças infecciosas: Pav Arthur Neiva; pede ampliação
5. Biologia Molecular aplicada em Micobacterias: Pav Hanseníase: OK
6. Microbiologia Celular: Pav Hanseníase OK
7. Toxoplasmose: Provisório: 108; Definitivo – a resolver



8. Biologia Estrutural: Provisório: P C Chagas; Definitivo – a resolver
9. Hantaviruses e Rickettsioses: Provisório: P R Lima; Definitivo -LabQuim
10. Imunologia Viral Provisório: P C Fontes; Definitivo –LabQuim

**III) Risco iminente (18 meses) de des-credenciamento dos Centros de Referencia (5 no Rocha Lima, 5 no Pav C Chagas): adequação**

**IV) Espaço para a construção do Biotério do Pav. Leônidas Deane: busca de solução**

- Documentação do acordo feito com a Dirac; planta aprovada pelos usuários IOC e pela CI-Bio.
- Acordo com o IPEC para liberação da área necessária, em troca de cessão de área próxima; visando a saída total do IPEC do Pav 26.
- Obra sendo licitada. Recursos FINEP assegurados

**V) Cronograma de implementação da obra de construção no novo prédio da Microbiologia** para solução dos problemas de espaço dos Deptos de Virologia, Bacteriologia e Micologia: sem avanços. Ainda em fase de discussão

**VI) Farmacodinâmica:** demanda de novo prédio; demanda de acréscimo de 80m2 no prédio atual

**VII) Criação do Grupo de Trabalho Obras: controle e acompanhamento**

interlocutores junto a Dirac, para acompanhar as obras e intervenções.

Relação direta com a vice-direção de Desenvolvimento Institucional (Christian Niel)

Solicitação à DIRAC/DPO:

- planta de situação do Campus - fornecida
- relatório de projetos e obras concluídas, em andamento e previstas com recursos humanos e financeiros alocados - fornecido
- cópias das plantas dos projetos concluídos com respectivas obras em andamento ou planejadas – fornecido parcialmente
- quadro geral de projetos e obras da Fiocruz com percentual de participação do IOC – ainda por obter
- relatório de projetos e obras em andamento e previstas que envolvam espaços do IOC – fornecido parcialmente

**VIII) Encaminhamentos para a Câmara de Ambiente e Espaço (sub-câmara de gestão do espaço físico: em fase de implementação)**

- Concepção do Plano Diretor de obras e expansão do IOC: 2005-2009
- Detalhamento de projetos para:
  - viabilizar a proteção dos prédios do IOC quanto a tiros
  - portas fechadas: em conjunto com a CI-Bio:
  - humanização e caracterização institucional das recepções de todos os prédios:
  - identidade visual do IOC no campus
  - humanização e alegria nos laboratórios e salas de aula
  - Incorporação de um membro da Dirac na Câmara